Voormalig RABO Bankfiliaal

opdrachtgever: **gemeente Capelle aan den IJssel**

Industrieweg 120 3044 AT Rotterdam
010-8001100

www.oranje.nl

versie 1 -

2018

Projectnaam: amoveren RABO-gebouw	week nr	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Projectnummer: D17-8391		27-aug	3-sep	10-sep	17-sep	24-sep	1-okt	8-okt	15-okt	22-okt	29-okt	5-nov	12-nov	19-nov
Werkadres: Stadsplein 101 - CAPELLE AAN DEN IJSSEL		m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v z z	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v
Versie: 1 - 30 augustus 2018														
Omschrijving	werkbaar													
	onwerkbaar													
afsluitingen STEDIN														
werkterrein inrichten														
plaatsen bouwhekken door derden														
eerste sloophandeling														
saneren asbesthoudende materialen - binnen														
saneren asbesthoudende materialen - buiten														
saneren asbesthoudende materialen - onvoorzien														
voorsloop														
amoveren bovenbouw														
amoveren fundering														
palen inmeten en inkorten														
terrein aanvullen														
bestrating aanbrengen (blokken)														
ontruimen werkterrein														
oplevering														
Sleuteloverdracht														
Verplaatsen straatlantaarns/straatmeubilair														
Verwijderen marktaansluiting														
Sloop leidingen fa. Hak														
Verwijderen gas/elektra aansluitingen														
Asbestverwijdering														
Vooropname														
Na-opname														
Trillingenonderzoek start														
Bewonersbrief start werk														
Bewonersbrief update/verloop werkzaamheden														